

Prepared By: BMM & GM	WI MAINTENANCE SMOKE DETECTOR DAN HEAT DETECTOR	Date: 01 Maret 2020
Checked By: COO		Revision: 00
Approval By: CEO	Doc No : WI-BMM/SD&HD/19/IKB/03/2020/00	Page: 01 of 01

1. Tujuan
Agar Smoke Detector dapat berfungsi dan terjaga dengan baik.

2. Ruang Lingkup
Gedung kampus LSPR

3. Tahapan Proses

No	Uraian dan Tahapan Proses	PIC	Catatan Mutu
1.	Sebelum melakukan uji coba sistem, BMM agar mengirim surat pemberitahuan kepada semua penghuni / tenan bila akan dilakukan pada hari kerja.	Office Manager & BMM	Dilakukan 1 tahun sekali
2.	Coba test smoke detector pada zone lantai yang dipilih dan perhatikan apakah hall dibawah ini bereaksi seperti yang di rencanakan.		
3.	<p>Generall alm belum diaktifkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alarm bell plish light on pada area percobaan ditambah satu lanti dibawah dan satukan lantai diatas b. Lokasi zona percobaan tampil pada layar MCFA panel di control room gedung c. Peralatan A/C otomatis mati pada zone percobaan beserta lantai dibawah dan atas d. Semua pintu terbuka e. Fan tangga kebakaran otomatis hidup 		
4.	<p>Generall alarm di Aktipkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Semua alarm bell flash light dan sirene + evacuation annoucement otomatis aktif diselurh area / zone dimana uji coba sedang dilakukan pada salahsatu gedung b. Semua mesin A/C mati disemua lantai dan extraction smoke fan / smoke dampar disemua lantai akan berkerja c. Semua lift turun ke lantai satu dan kondisi pintu car terbuka dan hanya fire lift yang dapat di operaikan secara manual. d. Semua pintu posisi terbuka e. Fan tangga kebakaran otomatis hidup. 		Checklist Form

